

阿波市全庁評価シート 平成22年度実施事業対象

PLAN	No.	24	1	基本事務事業名	法定外公共物管理事務	事務事業名	法定外公共物管理事務	公的関与	4	シート作成日	平成23年6月1日		
	部局名	建設部		課名	建設課		主務課長名	新居正和		シート作成者名	吉川和宏		
	事業区分	<input type="radio"/> 1 ソフト事業		<input type="radio"/> 3 経常的事務事業		<input type="radio"/> 5 補助金・負担金・支援		事業運営方法	<input type="checkbox"/> 1 直営		<input checked="" type="checkbox"/> 3 全部委託		
		<input type="radio"/> 2 ハード事業		<input checked="" type="radio"/> 4 施設の維持管理		<input type="radio"/> 6 内部管理事務・その他			<input type="checkbox"/> 2 一部委託		<input type="checkbox"/> 4 補助等		
	総合計画	基本構想(政策)		4. 生活基盤の充実したまちづくり		実施計画		事業の開始・終了					
		基本計画(施策)				<input type="radio"/> 1 該当		平成	年	～	平成	年	<input checked="" type="checkbox"/> 期間設定なし
		主要施策				<input checked="" type="radio"/> 2 非該当		根拠法令等	法定外公共物の管理に関する条例				
	事業の対象・目的	対象(誰を、何を)	道路、水路等の用地を使用する者										
		目的(どういう状態にしたいのか)	最終的	国有財産である法定外公共物が市に移管されたため、法定外公共物の管理に関する条例を制定し管理と負担の適正化を図っているところであります。									
	事業の活動内容	具体的にどのような活動を行いますか。(主なもの5つまで)											
① 境界立会の申請があり、現地立会をし、境界確定書を受理した後、用途廃止申請の提出を受け、企画課へ引き継ぎます。													
② 里道・水路の敷地を占有したい者や、出入口の整備や排水孔設置等で工事したい者に申請を義務付け管理基準の範囲内で許可を与えます。													
③ 電柱等の占有者から条例に基づく使用料(一般財源)を徴収することで、利用と負担の公平を図ります。													
④													
⑤													
数値目標 (事業の目的及び活動内容の達成度を測る指標)	指標名	計算式又は指標設定理由	単位		平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	最終目標					
	境界立会件数				目標								
					実績	46件	35件						
	用途廃止件数					目標							
						実績	5件	3件					
						目標							
					実績								
DO	予算費目	会 計	一般会計		款	8 土木費	項	2 道路橋りょう費	目	1 道路維持費			
	直接事業費		平成 21 年度決算	平成 22 年度決算	平成 23 年度予算	備考							
		国庫支出金		千円	千円	千円							
		県支出金		千円	千円	千円							
		地方債		千円	千円	千円							
		その他特定財源		千円	千円	千円							
		一般財源		千円	千円	千円							
		計(A)		0 千円	0 千円	0 千円							
	人件費(B)	正職員工数・経費	0.500 人	3,142 千円	0.500 人	3,063 千円	0.500 人	3,022 千円					
		臨時・嘱託職種											
臨時・嘱託工数・経費		0.000 人	0 千円	0.000 人	0 千円	0.000 人	0 千円						
全体事業費(A+B)			3,142 千円	3,063 千円	3,022 千円								

		チェック項目					一次評価		一次評価の説明		二次評価	
必要性	1. 市が実施しなくても、公平性・公正性が確保できる等、他の実施主体があり、事業を廃止・休止しても影響は大きくない。	<input type="radio"/>	少ない	<input checked="" type="radio"/>	大きい	道路・水路等の管理上占用や利用に対する許可制は必要であります。	<input type="radio"/>	少ない	<input checked="" type="radio"/>	大きい		
	2. 厳しい財政状況の中、次年度以降実施する緊急性が認められない。	<input type="radio"/>	ない	<input checked="" type="radio"/>	ある		<input type="radio"/>	ない	<input checked="" type="radio"/>	ある		
	3. 住民満足度の向上のために、現在の手段、方法等の改善の余地がある。	<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない		<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない		
	4. 住民ニーズの低下がみられたり、近隣自治体と比較してニーズを上回るサービスとなっている。	<input type="radio"/>	いる	<input checked="" type="radio"/>	いない		<input type="radio"/>	いる	<input checked="" type="radio"/>	いない		
有効性	1. 施策の目的を実現するために、事業内容が必ずしも適切とはいえない。	<input type="radio"/>	いえない	<input checked="" type="radio"/>	いえる	管理と利用者負担を明確にします。	<input type="radio"/>	いえない	<input checked="" type="radio"/>	いえる		
	2. 事業内容のマンネリ化など、施策への貢献度が著しく高いとはいえない。	<input type="radio"/>	いえない	<input checked="" type="radio"/>	いえる		<input type="radio"/>	いえない	<input checked="" type="radio"/>	いえる		
	3. 市が実施する施策の中で類似・重複した事務事業が存在する。	<input type="radio"/>	する	<input checked="" type="radio"/>	しない		<input type="radio"/>	する	<input checked="" type="radio"/>	しない		
	4. 事業の継続をしても成果の向上が期待できない。	<input type="radio"/>	できない	<input checked="" type="radio"/>	できる		<input type="radio"/>	できない	<input checked="" type="radio"/>	できる		
達成度	1. 目標設定に対して進捗状況が劣っていると思う。	<input type="radio"/>	目標に比べて劣っている	受益者負担の適正化に努めます。	<input type="radio"/>	目標に比べて劣っている						
	2. 目標設定に対して成果があまり上がっていないと思う。	<input type="radio"/>	あまり上がっていない		<input type="radio"/>	あまり上がっていない						
	3. 目標設定に対して概ね目標を達成していると思う。	<input checked="" type="radio"/>	概ね達成している		<input checked="" type="radio"/>	概ね達成している						
	4. 目標設定に対して十分に目標を達成していると思う。	<input type="radio"/>	十分達成している		<input type="radio"/>	十分達成している						
効率性	1. 効果に比べてコストが高い。	<input type="radio"/>	高い	<input checked="" type="radio"/>	適当	電算化等されておらず、効率性やコストの削減はできません。	<input type="radio"/>	高い	<input checked="" type="radio"/>	適当		
	2. 他の実施主体のノウハウや新たな制度を活用できる。	<input checked="" type="radio"/>	できる	<input type="radio"/>	できない		<input checked="" type="radio"/>	できる	<input type="radio"/>	できない		
	3. 予算・人員と成果の関係で、実施手段等を見直す余地がある。	<input checked="" type="radio"/>	ある	<input type="radio"/>	ない		<input checked="" type="radio"/>	ある	<input type="radio"/>	ない		
	4. 電子化や契約方法の変更などによりコスト削減の余地がある。	<input checked="" type="radio"/>	ある	<input type="radio"/>	ない		<input checked="" type="radio"/>	ある	<input type="radio"/>	ない		
ACTION	評価点	一次評価					二次評価					
		必要性	有効性	達成度	効率性	総合評価	必要性	有効性	達成度	効率性	総合評価	
		4	4	3	1	B	4	4	3	1	B	
	今後の方向性	<input type="radio"/> 拡大・充実	<input checked="" type="radio"/> 現状維持	<input type="radio"/> 方法改善	<input type="radio"/> 民間委託等	<input type="radio"/> 拡大・充実	<input checked="" type="radio"/> 現状維持	<input type="radio"/> 方法改善	<input type="radio"/> 民間委託等			
		<input type="radio"/> 縮小	<input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 廃止/休止		<input type="radio"/> 縮小	<input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 廃止/休止				
当面の課題	受益に対する負担の公平化を図るため、管理と負担の適正化を行います。人員・事務内容の関係で、維持修繕は建設課で、境界管理については、地籍調査課で行うのが妥当です。					二次評価での指摘事項及び一次評価との相違点						
改革案と実行計画	受益者負担の適正化を図るため国等の道路占用料制度の動向を把握し、占用料の改訂に合わせて占用料等の見直しを行います。					改革案、実行案に沿った事業実施を検討してください。						
委員会指摘事項												

阿波市全庁評価シート 平成22年度実施事業対象

PLAN	No.	24	基本事務事業名	道路台帳整備事務		事務事業名	道路台帳整備事務		公的関与	1	シート作成日	平成23年6月2日	
	部局名	建設部		課名	建設課		主務課長名	新居正和		シート作成者名	吉川和宏		
	事業区分	<input checked="" type="radio"/> 1 ソフト事業		<input type="radio"/> 3 経常的業務事業		<input type="radio"/> 5 補助金・負担金・支援		事業運営方法	<input type="checkbox"/> 1 直営		<input checked="" type="checkbox"/> 3 全部委託		
		<input type="radio"/> 2 ハード事業		<input type="radio"/> 4 施設の維持管理		<input type="radio"/> 6 内部管理事務・その他			<input type="checkbox"/> 2 一部委託		<input type="checkbox"/> 4 補助等		
	総合計画	基本構想(政策)	4. 生活基盤の充実したまちづくり				実施計画	事業の開始・終了					
		基本計画(施策)	(3)道路・交通網の整備				<input type="radio"/> 1 該当	平成	年	~	平成	年	<input checked="" type="checkbox"/> 期間設定なし
		主要施策	(1)総合的な道路整備計画の策定				<input checked="" type="radio"/> 2 非該当	根拠法令等	道路法				
	事業の対象・目的	対象(誰を、何を)	道路台帳										
		目的(どういう状態にしたいのか)	最終的	電子化することにより、統合型GISの基盤データに利用する事で、今後の行政内部のICT環境に役立てます。									
	事業の活動内容	具体的にどのような活動を行いますか。(主なもの5つまで)											
① 道路台帳平面図整備(平成22年度改良部分)													
② 道路台帳調査整備(平成22年度改良部分)													
③ 路線の見直し													
④ 未登記道路の登記事務													
⑤													
数値目標 (事業の目的及び活動内容の達成度を測る指標)	指標名	計算式又は指標設定理由	単位		平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	最終目標					
		台帳整備のため指標設定になじまないため		目標									
				実績									
				目標									
				実績									
				目標									
			実績										
DO	予算費目	会計	一般会計			款	8 土木費	項	2 道路橋りょう費	目	1 道路維持費		
	直接事業費		平成 21 年度決算	平成 22 年度決算	平成 23 年度予算	備考							
		国庫支出金		千円	千円	千円							
		県支出金		千円	千円	千円							
		地方債		千円	千円	千円							
		その他特定財源		千円	千円	千円							
		一般財源		27,825 千円	3,308 千円	2,856 千円							
	計(A)		27,825 千円	3,308 千円	2,856 千円								
	人件費(B)	正職員工数・経費	1.000 人	6,283 千円	1.000 人	6,126 千円	1.000 人	6,044 千円					
		臨時・嘱託職種											
	臨時・嘱託工数・経費	0.000 人	0 千円	0.000 人	0 千円	0.000 人	0 千円						
全体事業費(A+B)			34,108 千円	9,434 千円	8,900 千円								

		チェック項目					一次評価		一次評価の説明		二次評価	
必要性	1. 市が実施しなくても、公平性・公正性が確保できる等、他の実施主体があり、事業を廃止・休止しても影響は大きくない。	<input type="radio"/>	少ない	<input checked="" type="radio"/>	大きい	平成22年度の改良部分を電子化することで、さらに完成度の高いシステムとなり、より高い住民サービスができます。	<input type="radio"/>	少ない	<input checked="" type="radio"/>	大きい		
	2. 厳しい財政状況の中、次年度以降実施する緊急性が認められない。	<input type="radio"/>	ない	<input checked="" type="radio"/>	ある		<input type="radio"/>	ない	<input checked="" type="radio"/>	ある		
	3. 住民満足度の向上のために、現在の手段、方法等の改善の余地がある。	<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない		<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない		
	4. 住民ニーズの低下がみられたり、近隣自治体と比較してニーズを上回るサービスとなっている。	<input type="radio"/>	いる	<input checked="" type="radio"/>	いない		<input type="radio"/>	いる	<input checked="" type="radio"/>	いない		
有効性	1. 施策の目的を実現するために、事業内容が必ずしも適切とはいえない。	<input type="radio"/>	いえない	<input checked="" type="radio"/>	いえる	管理と利用者負担を明確にします。	<input type="radio"/>	いえない	<input checked="" type="radio"/>	いえる		
	2. 事業内容のマンネリ化など、施策への貢献度が著しく高いとはいえない。	<input type="radio"/>	いえない	<input checked="" type="radio"/>	いえる		<input type="radio"/>	いえない	<input checked="" type="radio"/>	いえる		
	3. 市が実施する施策の中で類似・重複した事務事業が存在する。	<input type="radio"/>	する	<input checked="" type="radio"/>	しない		<input type="radio"/>	する	<input checked="" type="radio"/>	しない		
	4. 事業の継続をしても成果の向上が期待できない。	<input type="radio"/>	できない	<input checked="" type="radio"/>	できる		<input type="radio"/>	できない	<input checked="" type="radio"/>	できる		
達成度	1. 目標設定に対して進捗状況が劣っていると思う。	<input type="radio"/>	目標に比べて劣っている	受益者負担の適正化に努めます。	<input type="radio"/>	目標に比べて劣っている						
	2. 目標設定に対して成果があまり上がっていないと思う。	<input type="radio"/>	あまり上がっていない		<input type="radio"/>	あまり上がっていない						
	3. 目標設定に対して概ね目標を達成していると思う。	<input checked="" type="radio"/>	概ね達成している		<input type="radio"/>	概ね達成している						
	4. 目標設定に対して十分に目標を達成していると思う。	<input type="radio"/>	十分達成している		<input checked="" type="radio"/>	十分達成している						
効率性	1. 効果に比べてコストが高い。	<input type="radio"/>	高い	<input checked="" type="radio"/>	適当	電算化等されておらず、効率性やコストの削減はできません。	<input type="radio"/>	高い	<input checked="" type="radio"/>	適当		
	2. 他の実施主体のノウハウや新たな制度を活用できる。	<input checked="" type="radio"/>	できる	<input type="radio"/>	できない		<input checked="" type="radio"/>	できる	<input type="radio"/>	できない		
	3. 予算・人員と成果の関係で、実施手段等を見直す余地がある。	<input checked="" type="radio"/>	ある	<input type="radio"/>	ない		<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない		
	4. 電子化や契約方法の変更などによりコスト削減の余地がある。	<input checked="" type="radio"/>	ある	<input type="radio"/>	ない		<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない		
ACTION	一次評価					二次評価						
	評価点	必要性 4	有効性 4	達成度 3	効率性 1	総合評価 B	必要性 4	有効性 4	達成度 4	効率性 3	総合評価 A	
	今後の方向性	<input type="radio"/> 拡大・充実 <input type="radio"/> 縮小	<input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 方法改善 <input type="radio"/> 廃止/休止	<input type="radio"/> 民間委託等	<input type="radio"/> 拡大・充実 <input type="radio"/> 縮小	<input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 方法改善 <input type="radio"/> 廃止/休止	<input type="radio"/> 民間委託等			
	当面の課題	受益に対する負担の公平化を図るため、管理と負担の適正化を行います。人員・事務内容の関係で、維持修繕は建設課で、境界管理については、地籍調査課で行うのが妥当です。					二次評価での指摘事項及び一次評価との相違点					
	改革案と実行計画	受益者負担の適正化を図るため国等の道路占用料制度の動向を把握し、占用料の改訂に合わせて占用料等の見直しを行います。					改革案、実行案に沿った事業実施を検討してください。					
委員会指摘事項												

阿波市全庁評価シート 平成22年度実施事業対象

PLAN	No.	24	—	3	基本事務事業名	交通安全施設等整備事務	事務事業名	交通安全施設等整備事務	公的関与	3	シート作成日	平成23年6月10日			
	部局名	建設部		課名	建設課		主務課長名	新居 正和		シート作成者名	井内 徹				
	事業区分	○ 1 ソフト事業		○ 3 経常的業務事業		○ 5 補助金・負担金・支援		事業運営方法	<input checked="" type="checkbox"/> 1 直営		<input type="checkbox"/> 3 全部委託				
		○ 2 ハード事業		● 4 施設の維持管理		○ 6 内部管理事務・その他			<input type="checkbox"/> 2 一部委託		<input type="checkbox"/> 4 補助等				
	総合計画	基本構想(政策)		4. 生活基盤の充実したまちづくり		実施計画		事業の開始・終了							
		基本計画(施策)		(3) 道路・交通網の整備		○ 1 該当		平成	年	～	平成	年	<input checked="" type="checkbox"/> 期間設定なし		
		主要施策		(4) 市道の整備		● 2 非該当		根拠法令等		道路構造令					
	事業の対象・目的	対象(誰を、何を)		市道の区画線、ガードレール、カーブミラー等の交通安全施設											
		目的(どういう状態にしたいのか)		最終的	道路からの転落等の事故防止、また区画線・カーブミラーの新設・補修により交通事故の低減をはかります。										
				今年度	要望を取りまとめたうえでガードレール等交通安全施設の整備を行います。										
事業の活動内容	具体的にどのような活動を行いますか。(主なもの5つまで)														
	① 路肩修繕工事														
	② 区画線新設・補修														
	③ ガードレール新設														
	④ カーブミラー新設・補修														
	⑤														
数値目標 (事業の目的及び活動内容の達成度を測る指標)	指標名		計算式又は指標設定理由		単位	平成 21 年度		平成 22 年度		平成 23 年度		最終目標			
	要望箇所施工実績		施工箇所/要望箇所		%	目標	100		100						
						実績	17/17=100		93/93=100						
						目標									
						実績									
						目標									
					実績										
DO	予算費目	会 計	一般会計			款	8	土木費	項	2	道路橋りょう費	目	3	交通安全対策事業費	
	直接事業費			平成	21	年度決算	平成	22	年度決算	平成	23	年度予算	備考		
		国庫支出金				9,007	千円					千円			
		県支出金					千円					千円			
		地方債					千円					千円			
		その他特定財源					千円	7,000		千円		千円			
		一般財源				2,190	千円	5,200		千円		11,200	千円		
		計(A)				11,197	千円	12,200		千円		11,200	千円		
	人件費(B)	正職員工数・経費		0.500	人	3,142	千円	0.500	人	3,063	千円	0.500	人	3,022	千円
		臨時・嘱託職種													
臨時・嘱託工数・経費		0.000	人	0	千円	0.000	人	0	千円	0.000	人	0	千円		
全体事業費(A+B)				14,339	千円	15,263	千円	14,222	千円						

		チェック項目					一次評価		一次評価の説明				二次評価	
							少ない	大きい					少ない	大きい
必要性	1. 市が実施しなくても、公平性・公正性が確保できる等、他の実施主体があり、事業を廃止・休止しても影響は大きくない。	<input type="radio"/>	少ない	<input checked="" type="radio"/>	大きい	1. 公的施設の管理であり、市で実施しないと公平性は確保できません。 2. 危険箇所は多く、緊急性はあります。 3. 施工箇所は、要望箇所・パトロールで発見した危険箇所の中から主観的に判断しているため、客観的な危険度・必要度の指標が必要と思われます。 4. 要望があり、ニーズの低下はみられません。				<input type="radio"/>	少ない	<input checked="" type="radio"/>	大きい	
	2. 厳しい財政状況の中、次年度以降実施する緊急性が認められない。	<input type="radio"/>	ない	<input checked="" type="radio"/>	ある					<input type="radio"/>	ない	<input checked="" type="radio"/>	ある	
	3. 住民満足度の向上のために、現在の手段、方法等の改善の余地がある。	<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない					<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない	
	4. 住民ニーズの低下がみられたり、近隣自治体と比較してニーズを上回るサービスとなっている。	<input type="radio"/>	いる	<input checked="" type="radio"/>	いない					<input type="radio"/>	いる	<input checked="" type="radio"/>	いない	
有効性	1. 施策の目的を実現するために、事業内容が必ずしも適切とはいえない。	<input type="radio"/>	いえ	<input checked="" type="radio"/>	いえ	1. 内容は設置指針等に準拠しており適切です。 2. 要望箇所は新たに追加されるため、マンネリ化はありません。				<input type="radio"/>	いえ	<input checked="" type="radio"/>	いえ	
	2. 事業内容のマンネリ化など、施策への貢献度が著しく高いとはいえない。	<input type="radio"/>	いえ	<input checked="" type="radio"/>	いえ					<input type="radio"/>	いえ	<input checked="" type="radio"/>	いえ	
	3. 市が実施する施策の中で類似・重複した事務事業が存在する。	<input type="radio"/>	する	<input checked="" type="radio"/>	しない					<input type="radio"/>	する	<input checked="" type="radio"/>	しない	
	4. 事業の継続をしても成果の向上が期待できない。	<input type="radio"/>	できない	<input checked="" type="radio"/>	できる					<input type="radio"/>	できない	<input checked="" type="radio"/>	できる	
達成度	1. 目標設定に対して進捗状況が劣っていると思う。	<input type="radio"/>	目標に比べて劣っている	要望箇所への対応は概ね達成しています。しかしながら、その他にも危険な箇所は数多くあり、これらの必要度を把握し、目標を設定・判定する必要があります。				<input type="radio"/>	目標に比べて劣っている					
	2. 目標設定に対して成果があまり上がっていないと思う。	<input type="radio"/>	あまり上がっていない					<input type="radio"/>	あまり上がっていない					
	3. 目標設定に対して概ね目標を達成していると思う。	<input checked="" type="radio"/>	概ね達成している					<input checked="" type="radio"/>	概ね達成している					
	4. 目標設定に対して十分に目標を達成していると思う。	<input type="radio"/>	十分達成している					<input type="radio"/>	十分達成している					
効率性	1. 効果に比べてコストが高い。	<input type="radio"/>	高い	<input checked="" type="radio"/>	適当	山間部など、供用者が少ない箇所においてはコストが相対的に高くなる箇所もあります。しかしながら、人命にかかわる事業であり、コストだけで判断しかねる部分もあります。				<input type="radio"/>	高い	<input checked="" type="radio"/>	適当	
	2. 他の実施主体のノウハウや新たな制度を活用できる。	<input type="radio"/>	できる	<input checked="" type="radio"/>	できない					<input type="radio"/>	できる	<input checked="" type="radio"/>	できない	
	3. 予算・人員と成果の関係で、実施手段等を見直す余地がある。	<input checked="" type="radio"/>	ある	<input type="radio"/>	ない					<input checked="" type="radio"/>	ある	<input type="radio"/>	ない	
	4. 電子化や契約方法の変更などによりコスト削減の余地がある。	<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない					<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない	
ACTION	評価点	一次評価					二次評価							
		必要性	有効性	達成度	効率性	総合評価	必要性	有効性	達成度	効率性	総合評価			
		4	4	3	3	A	4	4	3	3	A			
	今後の方向性	<input type="radio"/> 拡大・充実	<input checked="" type="radio"/> 現状維持	<input type="radio"/> 方法改善	<input type="radio"/> 民間委託等	<input type="radio"/> 拡大・充実	<input checked="" type="radio"/> 現状維持	<input type="radio"/> 方法改善	<input type="radio"/> 民間委託等					
		<input type="radio"/> 縮小	<input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 廃止/休止		<input type="radio"/> 縮小	<input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 廃止/休止						
当面の課題	要望箇所への対応のみではなく、現状の危険箇所を把握し、客観的に必要度が高い箇所への施工を優先的に行うようにします。					二次評価での指摘事項及び一次評価との相違点								
改革案と実行計画	道路の供用者数・柵のない場合の危険度(転落したら死亡?怪我?)などから必要度の指標を作成し、具体的な目標を設置します。					改革案、実行計画に沿って事業を進めてください。								
委員会指摘事項														

阿波市全庁評価シート 平成22年度実施事業対象

PLAN	No.	24	—	4	基本事務事業名	市単独事業(市道維持・局部改良)	事務事業名	市単独事業(市道維持・局部改良)	公的関与	3	シート作成日	平成23年6月10日			
	部局名	建設部		課名	建設課		主務課長名	新居 正和		シート作成者名	井内 徹				
	事業区分	<input type="radio"/> 1 ソフト事業		<input type="radio"/> 3 経常的事務事業		<input type="radio"/> 5 補助金・負担金・支援		事業運営方法	<input checked="" type="checkbox"/> 1 直営		<input type="checkbox"/> 3 全部委託				
		<input checked="" type="radio"/> 2 ハード事業		<input type="radio"/> 4 施設の維持管理		<input type="radio"/> 6 内部管理事務・その他			<input checked="" type="checkbox"/> 2 一部委託		<input type="checkbox"/> 4 補助等				
	総合計画	基本構想(政策)		4. 生活基盤の充実したまちづくり				実施計画		事業の開始・終了					
		基本計画(施策)		(3) 道路・交通網の整備				<input checked="" type="radio"/> 1 該当		平成	年	~	平成	年	<input checked="" type="checkbox"/> 期間設定なし
		主要施策		(4) 市道の整備				<input type="radio"/> 2 非該当		根拠法令等	道路法				
	事業の対象・目的	対象(誰を、何を)		市道											
		目的(どういう状態にしたいのか)		最終的	より便利かつ快適・安全な生活道路を市民に提供することが目的です。										
				今年度	市民より要望の挙がっている箇所及び舗装等の老朽化箇所の工事を行います。										
事業の活動内容	具体的にどのような活動を行いますか。(主なもの5つまで)														
	① 測量設計														
	② 用地交渉・土地分筆登記														
	③ 工事発注・監督														
	④														
	⑤														
数値目標 (事業の目的及び活動内容の達成度を測る指標)	指標名		計算式又は指標設定理由		単位		平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	最終目標					
	要望箇所施工実績		施工箇所(進行中含む)/要望箇所		%	目標		100	100						
						実績	28/37=75.6	35/61=57.4							
						目標									
						実績									
						目標									
					実績										
DO	予算費目	会 計	一般会計				款	8	土木費	項	2	道路橋りょう費	目	3	道路新設改良費
	直接事業費		平成	21	年度決算	平成	22	年度決算	平成	23	年度予算	備考			
		国庫支出金			24,800	千円									
		県支出金			2,425	千円									
		地方債			33,700	千円		47,600	千円		15,800	千円			
		その他特定財源				千円		1,000	千円			千円			
		一般財源			188,549	千円		200,849	千円		128,526	千円			
		計(A)			249,474	千円		249,449	千円		144,326	千円			
	人件費(B)	正職員工数・経費	3.090	人	19,416	千円	3.090	人	18,929	千円	3.090	人	18,677	千円	
		臨時・嘱託職種													
臨時・嘱託工数・経費		0.000	人	0	千円	0.000	人	0	千円	0.000	人	0	千円		
全体事業費(A+B)				268,890	千円			268,378	千円			163,003	千円		

CHECK	チェック項目					一次評価		一次評価の説明	二次評価		
	必要性	有効性	達成度	効率性	総合評価	少ない	大きい		少ない	大きい	
CHECK	1. 市が実施しなくても、公平性・公正性が確保できる等、他の実施主体があり、事業を廃止・休止しても影響は大きくない。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1.道路法第16条(市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。)により、道路管理者である市が実施主体の必要があります。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	2. 厳しい財政状況の中、次年度以降実施する緊急性が認められない。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2.4mに改良された道路でない緊急自動車の出入り等に支障をきたすため、継続する必要があります。しかしながら、要望された中には緊急性が認められないものもあります。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	3. 住民満足度の向上のために、現在の手段、方法等の改善の余地がある。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	3.要望にこたえられない場合、なぜそうなのか的確に説明できるよう統一した基準(要望者数・B/C等)を作る必要があります。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	4. 住民ニーズの低下がみられたり、近隣自治体と比較してニーズを上回るサービスとなっている。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CHECK	1. 施策の目的を実現するために、事業内容が必ずしも適切とはいえない。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1.適切な工法を検討しています。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	2. 事業内容のマンネリ化など、施策への貢献度が著しく高いとはいえない。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2.現場が異なるため内容のマンネリ化はありません。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	3. 市が実施する施策の中で類似・重複した事務事業が存在する。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	3.ありません。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	4. 事業の継続をしても成果の向上が期待できない。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4.道路網の整備によって利便性は向上します。数値に現す必要はあるかもしれませんが。(移動時間の短縮等)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CHECK	1. 目標設定に対して進捗状況が劣っていると思う。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	要望箇所を検討し、実施を決定した箇所については概ね工事できており、目標を達成できていると思います。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	2. 目標設定に対して成果があまり上がっていないと思う。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	3. 目標設定に対して概ね目標を達成していると思う。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	4. 目標設定に対して十分に目標を達成していると思う。	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CHECK	1. 効果に比べてコストが高い。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1.供用者が少なく効果に対して相対的にコストが高くなってしまうところもあります。 2.国・県のノウハウを勉強する必要があります。 3.現在は適切だと感じますが、予算の変化によっては見直す余地があります。 4.紙データを電子データのやりとりに換えるなどコスト削減の余地があります。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	2. 他の実施主体のノウハウや新たな制度を活用できる。	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	3. 予算・人員と成果の関係で、実施手段等を見直す余地がある。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	4. 電子化や契約方法の変更などによりコスト削減の余地がある。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
ACTION	評価点	一次評価				二次評価					
		必要性	有効性	達成度	効率性	総合評価	必要性	有効性	達成度	効率性	総合評価
		4	4	4	3	A	4	4	4	4	A
	今後の方向性	<input type="radio"/> 拡大・充実	<input checked="" type="radio"/> 現状維持	<input type="radio"/> 方法改善	<input type="radio"/> 民間委託等		<input type="radio"/> 拡大・充実	<input checked="" type="radio"/> 現状維持	<input type="radio"/> 方法改善	<input type="radio"/> 民間委託等	
		<input type="radio"/> 縮小	<input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 廃止/休止			<input type="radio"/> 縮小	<input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 廃止/休止		
当面の課題	施工箇所の抽出において、主観的な判断に頼っている面が大きいため、要望者数や他の指標(B/C、現道の擁壁の危険判定等)を活用できるようにします。					二次評価での指摘事項及び一次評価との相違点					
改革案と実行計画	現道の改良率の把握、要望者数・必要度のデータベース化が求められています。					道路の機能を維持し、市民生活の安心、安全を図ることは、必要です。計画に沿って事業を実施してください。					
委員会指摘事項											

阿波市全庁評価シート 平成22年度実施事業対象

PLAN	No.	24	5	基本事務事業名	地方道路交付金事業	事務事業名	伊勢山王線改良工事	公的関与	3	シート作成日	平成23年6月10日			
	部局名	建設部		課名	建設課	主務課長名	新居 正和	シート作成者名	森友 邦明					
	事業区分	<input type="radio"/> 1 ソフト事業		<input type="radio"/> 3 経常的業務事業		<input type="radio"/> 5 補助金・負担金・支援		事業運営方法	<input checked="" type="checkbox"/> 1 直営		<input type="checkbox"/> 3 全部委託			
		<input checked="" type="radio"/> 2 ハード事業		<input type="radio"/> 4 施設の維持管理		<input type="radio"/> 6 内部管理事務・その他			<input type="checkbox"/> 2 一部委託		<input type="checkbox"/> 4 補助等			
	総合計画	基本構想(政策)		4. 生活基盤の充実したまちづくり			実施計画		事業の開始・終了					
		基本計画(施策)		(3) 道路・交通網の整備			<input checked="" type="radio"/> 1 該当		平成 17 年 ~ 平成 25 年		<input type="checkbox"/> 期間設定なし			
		主要施策		(4) 市道の整備			<input type="radio"/> 2 非該当		根拠法令等		道路法			
	事業の 対象・目的	対象(誰を、何を)		市道伊勢山王線、久勝北部地区の住民及び久勝小学校への通学児童										
		目的(どういう状態にしたいのか)		最終的	県道船戸切幡線～市道阿讃山麓線全長1600mを全幅(歩道込)10mに改良します。									
				今年度	阿讃山麓線までの用地・補償の買収を終了させる。									
事業の 活動内容	具体的にどのような活動を行いますか。(主なもの5つまで)													
	① 地元からの要望を集約し行政が検討し事業計画の立案													
	② 地元説明会、道路詳細設計、土地鑑定、補償物件委託													
	③ 用地交渉、境界立会、登記事務													
	④ 工事積算、工事発注、現場監督													
	⑤ 工事精算、検査													
数値目標 (事業の目的 及び活動内容 の達成度を測る指標)	指標名		計算式又は指標設定理由		単位		平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	最終目標				
	事業計画消化率		工事実施区間/施行予定区間		%	目標	80	80	95	100				
						実績	80	80						
						目標								
						実績								
						目標								
					実績									
DO	予算費目	会 計	一般会計			款	8	土木費	項	2	道路橋りょう費	目	4	地方道整備事業費
	直接事業費			平成 21 年度決算	平成 22 年度決算	平成 23 年度予算	備考							
		国庫支出金		32,400 千円	27,120 千円	36,000 千円								
		県支出金		千円	千円	千円								
		地方債		19,800 千円	16,800 千円	22,800 千円								
		その他特定財源		千円	千円	千円								
		一般財源		1,800 千円	1,280 千円	1,200 千円								
		計(A)		54,000 千円	45,200 千円	60,000 千円								
	人件費(B)	正職員工数・経費		1.000 人	6,283 千円	1.000 人	6,126 千円	1.000 人	6,044 千円					
		臨時・嘱託職種												
臨時・嘱託工数・経費		0.000 人	0 千円	0.000 人	0 千円	0.000 人	0 千円							
全体事業費(A+B)		60,283 千円		51,326 千円		66,044 千円								

		チェック項目					一次評価		一次評価の説明	二次評価	
必要性	1. 市が実施しなくても、公平性・公正性が確保できる等、他の実施主体があり、事業を廃止・休止しても影響は大きくない。	<input type="radio"/>	少ない	<input checked="" type="radio"/>	大きい	旧阿波町地区は、大きな南北線がない。伊勢山王線が貫通すれば、久勝地区の南北の流れがよくなります。	<input type="radio"/>	少ない	<input checked="" type="radio"/>	大きい	
	2. 厳しい財政状況の中、次年度以降実施する緊急性が認められない。	<input type="radio"/>	ない	<input checked="" type="radio"/>	ある		<input type="radio"/>	ない	<input checked="" type="radio"/>	ある	
	3. 住民満足度の向上のために、現在の手段、方法等の改善の余地がある。	<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない		<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない	
	4. 住民ニーズの低下がみられたり、近隣自治体と比較してニーズを上回るサービスとなっている。	<input type="radio"/>	いる	<input checked="" type="radio"/>	いない		<input type="radio"/>	いる	<input checked="" type="radio"/>	いない	
有効性	1. 施策の目的を実現するために、事業内容が必ずしも適切とはいえない。	<input type="radio"/>	いえない	<input checked="" type="radio"/>	いえる	円滑な通行が確保されます。	<input type="radio"/>	いえない	<input checked="" type="radio"/>	いえる	
	2. 事業内容のマンネリ化など、施策への貢献度が著しく高いとはいえない。	<input type="radio"/>	いえない	<input checked="" type="radio"/>	いえる		<input type="radio"/>	いえない	<input checked="" type="radio"/>	いえる	
	3. 市が実施する施策の中で類似・重複した事務事業が存在する。	<input type="radio"/>	する	<input checked="" type="radio"/>	しない		<input type="radio"/>	する	<input checked="" type="radio"/>	しない	
	4. 事業の継続をしても成果の向上が期待できない。	<input type="radio"/>	できない	<input checked="" type="radio"/>	できる		<input type="radio"/>	できない	<input checked="" type="radio"/>	できる	
達成度	1. 目標設定に対して進捗状況が劣っていると思う。	<input type="radio"/>	目標に比べて劣っている	現在約7割完成しています。	<input type="radio"/>	目標に比べて劣っている					
	2. 目標設定に対して成果があまり上がっていないと思う。	<input type="radio"/>	あまり上がっていない		<input type="radio"/>	あまり上がっていない					
	3. 目標設定に対して概ね目標を達成していると思う。	<input type="radio"/>	概ね達成している		<input type="radio"/>	概ね達成している					
	4. 目標設定に対して十分に目標を達成していると思う。	<input checked="" type="radio"/>	十分達成している		<input checked="" type="radio"/>	十分達成している					
効率性	1. 効果に比べてコストが高い。	<input type="radio"/>	高い	<input checked="" type="radio"/>	適当	通学路、農耕路として効率良く活用できます。	<input type="radio"/>	高い	<input checked="" type="radio"/>	適当	
	2. 他の実施主体のノウハウや新たな制度を活用できる。	<input type="radio"/>	できる	<input checked="" type="radio"/>	できない		<input type="radio"/>	できる	<input checked="" type="radio"/>	できない	
	3. 予算・人員と成果の関係で、実施手段等を見直す余地がある。	<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない		<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない	
	4. 電子化や契約方法の変更などによりコスト削減の余地がある。	<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない		<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない	
ACTION	一次評価					二次評価					
	評価点	必要性 4	有効性 4	達成度 4	効率性 4	総合評価 A	必要性 4	有効性 4	達成度 4	効率性 4	総合評価 A
	今後の方向性	<input type="radio"/> 拡大・充実 <input type="radio"/> 縮小	<input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 方法改善 <input type="radio"/> 廃止/休止	<input type="radio"/> 民間委託等	<input type="radio"/> 拡大・充実 <input type="radio"/> 縮小	<input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 方法改善 <input type="radio"/> 廃止/休止	<input type="radio"/> 民間委託等		
	当面の課題	当初設計より15年たちようやく7割完成しましたが、その間パイプ配管など、用排水の施工が進み、設計の変更の必要性がでてきています。					二次評価での指摘事項及び一次評価との相違点				
	改革案と実行計画	改革案は特にありません。					生活幹線道の整備は必要不可欠でありますので引き続き整備に努めてください。				
委員会指摘事項											

阿波市全庁評価シート 平成22年度実施事業対象

PLAN	No.	24	—	6	基本事務事業名	地方道路交付金事業	事務事業名	日吉興崎線改良工事(交付金)	公的関与	3	シート作成日	平成23年6月10日	
	部局名	建設部		課名	建設課		主務課長名	新居 正和		シート作成者名	川野 一郎		
	事業区分	○ 1 ソフト事業		○ 3 経常的事務事業		○ 5 補助金・負担金・支援		事業運営方法	<input checked="" type="checkbox"/> 1 直営		<input type="checkbox"/> 3 全部委託		
		● 2 ハード事業		○ 4 施設の維持管理		○ 6 内部管理事務・その他			<input type="checkbox"/> 2 一部委託		<input type="checkbox"/> 4 補助等		
	総合計画	基本構想(政策)		4. 生活基盤の充実したまちづくり		実施計画		事業の開始・終了					
		基本計画(施策)		(3)道路・交通網の整備		● 1 該当		平成	14 年	～	平成	25 年	<input type="checkbox"/> 期間設定なし
		主要施策		(4)市道の整備		○ 2 非該当		根拠法令等	道路法				
	事業の対象・目的	対象(誰を、何を)	道路改良工事区間周辺住民・市場中学校生徒及びその保護者・市場福祉センター施設利用者										
		目的(どういう状態にしたいのか)	最終的	道路幅員を広げることで車両の対向を容易にし、歩道を併設することで中学校生徒通学時の自転車及び歩行者の安全を確保します。									
	事業の活動内容	具体的にどのような活動を行いますか。(主なもの5つまで)											
① 業務委託による詳細図面の作成													
② 地元用地関係者及び近隣住民に対する事業説明													
③ 用地買収及び補償物件等用地関係者との交渉													
④ 工事の施工													
数値目標 (事業の目的及び活動内容の達成度を測る指標)	指標名	計算式又は指標設定理由	単位		平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	最終目標					
	路線の改良率	改良済延長/事業区間延長	%	目標	26	26	26	100					
				実績	26	26							
				目標									
				実績									
				目標									
実績													
DO	予算費目	会 計	一般会計		款	8	土木費	項	2	道路橋りょう費	目	4	地方道整備事業費
	直接事業費		平成	21	年度決算	平成	22	年度決算	平成	23	年度予算	備考	
		国庫支出金			4,200 千円			16,680 千円			1,800 千円		
		県支出金			千円			千円			千円		
		地方債			2,500 千円			10,300 千円			1,100 千円		
		その他特定財源			千円			千円			千円		
		一般財源			300 千円			820 千円			100 千円		
	計(A)			7,000 千円			27,800 千円			3,000 千円			
	人件費(B)	正職員工数・経費	0.160 人		1,005 千円	0.200 人		1,225 千円	0.200 人		1,209 千円		
		臨時・嘱託職種											
臨時・嘱託工数・経費		0.000 人		0 千円	0.000 人		0 千円	0.000 人		0 千円			
全体事業費(A+B)			8,005 千円			29,025 千円			4,209 千円				

チェック項目		一次評価		一次評価の説明		二次評価					
		○ 少ない	● 大きい			○ 少ない	● 大きい				
必要性	1. 市が実施しなくても、公平性・公正性が確保できる等、他の実施主体があり、事業を廃止・休止しても影響は大きくない。	○ 少ない	● 大きい	本区間沿線には南北の幹線道路がなく、円滑な交通の実現のために必要です。		○ 少ない	● 大きい				
	2. 厳しい財政状況の中、次年度以降実施する緊急性が認められない。	○ ない	● ある			○ ない	● ある				
	3. 住民満足度の向上のために、現在の手段、方法等の改善の余地がある。	○ ある	● ない			○ ある	● ない				
	4. 住民ニーズの低下がみられたり、近隣自治体と比較してニーズを上回るサービスとなっている。	○ いる	● いない			○ いる	● いない				
有効性	1. 施策の目的を実現するために、事業内容が必ずしも適切とはいえない。	○ いえない	● 見える	道路を片側一車線にすることにより大型バス等の進入を容易にし、また歩道を設置することにより中学校の生徒及び公共施設等への自転車・歩行者の安全面の整備が図れます。		○ いえない	● 見える				
	2. 事業内容のマンネリ化など、施策への貢献度が著しく高いとはいえない。	○ いえない	● 見える			○ いえない	● 見える				
	3. 市が実施する施策の中で類似・重複した事務事業が存在する。	○ する	● しない			○ する	● しない				
	4. 事業の継続をしても成果の向上が期待できない。	○ できない	● できる			○ できない	● できる				
達成度	1. 目標設定に対して進捗状況が劣っていると思う。	○ 目標に比べて劣っている		用地関係者に測量の承諾を得て測量設計業務を進めているが、一部関係者の承諾を得られていない箇所があります。		○ 目標に比べて劣っている					
	2. 目標設定に対して成果があまり上がっていないと思う。	○ あまり上がっていない				○ あまり上がっていない					
	3. 目標設定に対して概ね目標を達成していると思う。	● 概ね達成している				○ 概ね達成している					
	4. 目標設定に対して十分に目標を達成していると思う。	○ 十分達成している				● 十分達成している					
効率性	1. 効果に比べてコストが高い。	○ 高い	● 適当	計画道路には水道管・農業用給水管が埋設されており、各関連機関と協議し改良時に歩道等に新設することで今後の維持管理コストの軽減を図ります。		○ 高い	● 適当				
	2. 他の実施主体のノウハウや新たな制度を活用できる。	○ できる	● できない			○ できる	● できない				
	3. 予算・人員と成果の関係で、実施手段等を見直す余地がある。	○ ある	● ない			○ ある	● ない				
	4. 電子化や契約方法の変更などによりコスト削減の余地がある。	○ ある	● ない			○ ある	● ない				
ACTION	一次評価					二次評価					
	評価点	必要性 4	有効性 4	達成度 3	効率性 4	総合評価 A	必要性 4	有効性 4	達成度 4	効率性 4	総合評価 A
	今後の方向性	○ 拡大・充実	● 現状維持	○ 方法改善	○ 民間委託等		○ 拡大・充実	● 現状維持	○ 方法改善	○ 民間委託等	
		○ 縮小	○ 統合/終期設定	○ 廃止/休止			○ 縮小	○ 統合/終期設定	○ 廃止/休止		
	当面の課題	用地買収が難航している区間の交渉進め、早期の工事着工を目指します。					二次評価での指摘事項及び一次評価との相違点				
改革案と実行計画	現行は事業採択が行われた後に用地関係者に対して事業説明を行うケースが大半であり、結果用地交渉が難航し事業がスムーズに進まない箇所があるため、採択を受ける前に事業説明を十分に行い用地関係者の理解を得た上で進めます。					道路沿線に中学校、公民館、福祉施設があり、地域の生活幹線道路でもありますので、引き続き事業実施に努めてください。					
委員会指摘事項											

阿波市全庁評価シート 平成22年度実施事業対象

PLAN	No.	24	7	基本事務事業名	地方道路交付金事業	事務事業名	奈良坂古田線改良工事(交付金)	公的関与	3	シート作成日	平成23年6月10日		
	部局名	建設部		課名	建設課	主務課長名	新居 正和	シート作成者名	川野 一郎				
	事業区分	<input type="radio"/> 1 ソフト事業		<input type="radio"/> 3 経常的事務事業		<input type="radio"/> 5 補助金・負担金・支援		事業運営方法	<input checked="" type="checkbox"/> 1 直営		<input type="checkbox"/> 3 全部委託		
		<input checked="" type="radio"/> 2 ハード事業		<input type="radio"/> 4 施設の維持管理		<input type="radio"/> 6 内部管理事務・その他			<input type="checkbox"/> 2 一部委託		<input type="checkbox"/> 4 補助等		
	総合計画	基本構想(政策)		4. 生活基盤の充実したまちづくり			実施計画		事業の開始・終了				
		基本計画(施策)		(3)道路・交通網の整備			<input checked="" type="radio"/> 1 該当		平成 21 年 ~ 平成 25 年		<input type="checkbox"/> 期間設定なし		
		主要施策		(4)市道の整備			<input type="radio"/> 2 非該当		根拠法令等		道路法		
	事業の 対象・目的	対象(誰を、何を)		道路改良工事区間周辺住民・市場中学校生徒及び平成27年度供用開始予定の阿波市新庁舎利用者。									
		目的(どういう状態にしたいのか)		最終的	道路幅員を広げることで車両の対向を容易にし、中学校生徒通学時及び新庁舎来庁者の自転車及び歩行者の安全を確保します。								
				今年度	全区間について用地買収を行うための業務を発注し道路用地の買収に着手する。								
事業の 活動内容	具体的にどのような活動を行いますか。(主なもの5つまで)												
	① 業務委託による詳細図面の作成												
	② 地元用地関係者及び近隣住民に対する事業説明												
	③ 用地買収及び補償物件等用地関係者との交渉												
	④ 工事の施工												
	⑤												
数値目標 (事業の目的及び活動内容の達成度を測る指標)	指標名		計算式又は指標設定理由		単位		平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	最終目標			
	路線の改良率		改良済延長/事業区間延長		%	目標	0	0	10	100			
						実績	0	0					
						目標							
						実績							
						目標							
					実績								
DO	予算費目	会 計	一般会計			款	8 土木費	項	2 道路橋りょう費	目	4 地方道整備事業費		
	直接事業費		平成 21 年度決算	平成 22 年度決算	平成 23 年度予算	備考							
		国庫支出金	6,000 千円	9,060 千円	12,000 千円								
		県支出金	千円	千円	千円								
		地方債	3,800 千円	5,600 千円	7,700 千円								
		その他特定財源	千円	千円	千円								
		一般財源	200 千円	440 千円	300 千円								
		計(A)	10,000 千円	15,100 千円	20,000 千円								
	人件費(B)	正職員工数・経費	0.160 人	1,005 千円	0.160 人	980 千円	0.160 人	967 千円					
		臨時・嘱託職種											
臨時・嘱託工数・経費		0.000 人	0 千円	0.000 人	0 千円	0.000 人	0 千円						
全体事業費(A+B)		11,005 千円	16,080 千円	20,967 千円									

		チェック項目					一次評価		一次評価の説明	二次評価	
必要性	1. 市が実施しなくても、公平性・公正性が確保できる等、他の実施主体があり、事業を廃止・休止しても影響は大きくない。	<input type="radio"/>	少ない	<input checked="" type="radio"/>	大きい	中学校・阿波市新庁舎への幹線道路であり、円滑な交通の実現のため必要です。	<input type="radio"/>	少ない	<input checked="" type="radio"/>	大きい	
	2. 厳しい財政状況の中、次年度以降実施する緊急性が認められない。	<input type="radio"/>	ない	<input checked="" type="radio"/>	ある		<input type="radio"/>	ない	<input checked="" type="radio"/>	ある	
	3. 住民満足度の向上のために、現在の手段、方法等の改善の余地がある。	<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない		<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない	
	4. 住民ニーズの低下がみられたり、近隣自治体と比較してニーズを上回るサービスとなっている。	<input type="radio"/>	いる	<input checked="" type="radio"/>	いない		<input type="radio"/>	いる	<input checked="" type="radio"/>	いない	
有効性	1. 施策の目的を実現するために、事業内容が必ずしも適切とはいえない。	<input type="radio"/>	いえない	<input checked="" type="radio"/>	いえる	現況道路を拡幅することにより車両の対向を容易にし、歩行者の通行の安全が確保できます。	<input type="radio"/>	いえない	<input checked="" type="radio"/>	いえる	
	2. 事業内容のマンネリ化など、施策への貢献度が著しく高いとはいえない。	<input type="radio"/>	いえない	<input checked="" type="radio"/>	いえる		<input type="radio"/>	いえない	<input checked="" type="radio"/>	いえる	
	3. 市が実施する施策の中で類似・重複した事務事業が存在する。	<input type="radio"/>	する	<input checked="" type="radio"/>	しない		<input type="radio"/>	する	<input checked="" type="radio"/>	しない	
	4. 事業の継続をしても成果の向上が期待できない。	<input type="radio"/>	できない	<input checked="" type="radio"/>	できる		<input type="radio"/>	できない	<input checked="" type="radio"/>	できる	
達成度	1. 目標設定に対して進捗状況が劣っていると思う。	<input type="radio"/>	目標に比べて劣っている	地元説明会を開催し計画の了承が得られ、要望等を取り入れ詳細設計が完了しました。	<input type="radio"/>	目標に比べて劣っている					
	2. 目標設定に対して成果があまり上がっていないと思う。	<input type="radio"/>	あまり上がっていない		<input type="radio"/>	あまり上がっていない					
	3. 目標設定に対して概ね目標を達成していると思う。	<input type="radio"/>	概ね達成している		<input type="radio"/>	概ね達成している					
	4. 目標設定に対して十分に目標を達成していると思う。	<input checked="" type="radio"/>	十分達成している		<input checked="" type="radio"/>	十分達成している					
効率性	1. 効果に比べてコストが高い。	<input type="radio"/>	高い	<input checked="" type="radio"/>	適当	道路計画において宅地をよけた形で道路法線を決定し補償費・用地代等を軽減するよう道路計画を行いました。	<input type="radio"/>	高い	<input checked="" type="radio"/>	適当	
	2. 他の実施主体のノウハウや新たな制度を活用できる。	<input type="radio"/>	できる	<input checked="" type="radio"/>	できない		<input type="radio"/>	できる	<input checked="" type="radio"/>	できない	
	3. 予算・人員と成果の関係で、実施手段等を見直す余地がある。	<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない		<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない	
	4. 電子化や契約方法の変更などによりコスト削減の余地がある。	<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない		<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない	
ACTION	評価点	一次評価					二次評価				
		必要性	有効性	達成度	効率性	総合評価	必要性	有効性	達成度	効率性	総合評価
		4	4	4	4	A	4	4	4	4	A
	今後の方向性	<input type="radio"/> 拡大・充実	<input checked="" type="radio"/> 現状維持	<input type="radio"/> 方法改善	<input type="radio"/> 民間委託等		<input type="radio"/> 拡大・充実	<input checked="" type="radio"/> 現状維持	<input type="radio"/> 方法改善	<input type="radio"/> 民間委託等	
		<input type="radio"/> 縮小	<input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 廃止/休止			<input type="radio"/> 縮小	<input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 廃止/休止		
当面の課題	新庁舎建設と関連があることから、関係各課と連携しながら事業を進める必要があります。					二次評価での指摘事項及び一次評価との相違点					
改革案と実行計画	採択道路は幅員5.0mで計画していますが、この地区に新庁舎建設計画が浮上したことにより歩道等の設置が必要と思われる。このため、他事業での歩道設置を模索しながら計画を進めたいです。					新庁舎建設計画があるので、関係各課と十分に協議しながら事業を実施してください。					
委員会指摘事項											

阿波市全庁評価シート 平成22年度実施事業対象

PLAN	No.	24	8	基本事務事業名	地方道路交付金事業	事務事業名	中央東西線自歩道改良工事(久勝)	公的関与	3	シート作成日	平成23年6月10日			
	部局名	建設部		課名	建設課	主務課長名	新居 正和		シート作成者名	森友 邦明				
	事業区分	<input type="radio"/> 1 ソフト事業		<input type="radio"/> 3 経常的事務事業		<input type="radio"/> 5 補助金・負担金・支援		事業運営方法	<input checked="" type="checkbox"/> 1 直営		<input type="checkbox"/> 3 全部委託			
		<input checked="" type="radio"/> 2 ハード事業		<input type="radio"/> 4 施設の維持管理		<input type="radio"/> 6 内部管理事務・その他			<input type="checkbox"/> 2 一部委託		<input type="checkbox"/> 4 補助等			
	総合計画	基本構想(政策)		4. 生活基盤の充実したまちづくり			実施計画		事業の開始・終了					
		基本計画(施策)		(3) 道路・交通網の整備			<input checked="" type="radio"/> 1 該当		平成 15 年 ~ 平成 25 年		<input type="checkbox"/> 期間設定なし			
		主要施策		(5) 環境と人にやさしい道路空間づくり			<input type="radio"/> 2 非該当		根拠法令等		道路法			
	事業の対象・目的	対象(誰を、何を)	市道中央東西線、久勝小学校への通学児童及び阿波中学校、阿波西高等学校の通学生徒、その他歩行者自転車利用者。											
		目的(どういう状態にしたいのか)	最終的	全長1500m、久勝地区に市道中央東西線北側に自転車歩道3.5mを付けます。										
	事業の活動内容	具体的にどのような活動を行いますか。(主なもの5つまで)												
① 地元からの要望を集約し行政が検討し事業計画の立案														
② 地元説明会、道路詳細設計、土地鑑定、補償物件委託														
③ 用地交渉、境界立会、登記事務														
④ 工事積算、工事発注、現場監督														
⑤ 工事精算、検査														
数値目標 (事業の目的及び活動内容の達成度を測る指標)	指標名		計算式又は指標設定理由		単位	平成 21 年度		平成 22 年度		平成 23 年度		最終目標		
	事業計画消化率		工事実施区間/施行予定区間		%	目標	90		95		95		100	
						実績	95							
						目標								
						実績								
						目標								
実績														
DO	予算費目	会 計	一般会計			款	8	土木費	項	2	道路橋りょう費	目	4	地方道整備事業費
	直接事業費			平成 21 年度決算	平成 22 年度決算	平成 23 年度予算	備考							
		国庫支出金		30,000 千円	27,420 千円	2,400 千円								
		県支出金		千円	千円	千円								
		地方債		18,700 千円	17,100 千円	1,500 千円								
		その他特定財源		千円	千円	千円								
		一般財源		1,300 千円	1,180 千円	100 千円								
	計(A)		50,000 千円	45,700 千円	4,000 千円									
	人件費(B)	正職員工数・経費		1.000 人	6,283 千円	1.000 人	6,126 千円	1.000 人	6,044 千円					
		臨時・嘱託職種												
臨時・嘱託工数・経費		0.000 人	0 千円	0.000 人	0 千円	0.000 人	0 千円							
全体事業費(A+B)		56,283 千円		51,826 千円		10,044 千円								

		チェック項目					一次評価		一次評価の説明		二次評価	
							少ない	大きい			少ない	大きい
必要性	1. 市が実施しなくても、公平性・公正性が確保できる等、他の実施主体があり、事業を廃止・休止しても影響は大きくない。						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	中央東西線は阿波中、久勝小、阿波西高校の通学路となっており、安全な通学のため必要です。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	2. 厳しい財政状況の中、次年度以降実施する緊急性が認められない。						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	3. 住民満足度の向上のために、現在の手段、方法等の改善の余地がある。						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	4. 住民ニーズの低下がみられたり、近隣自治体と比較してニーズを上回るサービスとなっている。						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
有効性	1. 施策の目的を実現するために、事業内容が必ずしも適切とはいえない。						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	安全面に関しとても有効です。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	2. 事業内容のマンネリ化など、施策への貢献度が著しく高いとはいえない。						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	3. 市が実施する施策の中で類似・重複した事務事業が存在する。						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	4. 事業の継続をしても成果の向上が期待できない。						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
達成度	1. 目標設定に対して進捗状況が劣っていると思う。						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	現在約7割完成しています。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	2. 目標設定に対して成果があまり上がっていないと思う。						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	3. 目標設定に対して概ね目標を達成していると思う。						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	4. 目標設定に対して十分に目標を達成していると思う。						<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
効率性	1. 効果に比べてコストが高い。						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	通学路、農耕路として効率良く活用できます。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	2. 他の実施主体のノウハウや新たな制度を活用できる。						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	3. 予算・人員と成果の関係で、実施手段等を見直す余地がある。						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	4. 電子化や契約方法の変更などによりコスト削減の余地がある。						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
ACTION	一次評価					二次評価						
	評価点	必要性 4	有効性 4	達成度 4	効率性 4	総合評価 A	必要性 4	有効性 4	達成度 4	効率性 4	総合評価 A	
	今後の方向性	<input type="radio"/> 拡大・充実 <input type="radio"/> 縮小	<input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 方法改善 <input type="radio"/> 廃止/休止	<input type="radio"/> 民間委託等	<input type="radio"/> 拡大・充実 <input type="radio"/> 縮小	<input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 方法改善 <input type="radio"/> 廃止/休止	<input type="radio"/> 民間委託等	二次評価での指摘事項及び一次評価との相違点		
	当面の課題	用地難航場所の交渉が当面の課題です。					道路沿線には、市役所、幼小中高の学校や公民館等の公共施設及び企業等もありますので、通勤、通学の利用者が多くいます。市民の安全確保の点からも、整備は必要です。用地関係者の理解を求めて、事業の推進を図ってください。					
	改革案と実行計画	改革案は特にありません。										
委員会指摘事項												

阿波市全庁評価シート 平成22年度実施事業対象

PLAN	No.	24	—	9	基本事務事業名	地方道路交付金事業	事務事業名	中央東西線自歩道改良工事(伊沢)	公的関与	3	シート作成日	平成23年6月10日		
	部局名	建設部		課名	建設課		主務課長名	新居 正和		シート作成者名	森友 邦明			
	事業区分	○ 1 ソフト事業		○ 3 経常的事務事業		○ 5 補助金・負担金・支援		事業運営方法	<input checked="" type="checkbox"/> 1 直営		<input type="checkbox"/> 3 全部委託			
		● 2 ハード事業		○ 4 施設の維持管理		○ 6 内部管理事務・その他			<input type="checkbox"/> 2 一部委託		<input type="checkbox"/> 4 補助等			
	総合計画	基本構想(政策)		4. 生活基盤の充実したまちづくり		実施計画		事業の開始・終了						
		基本計画(施策)		(3) 道路・交通網の整備		● 1 該当		平成	21 年	～	平成	28 年	<input type="checkbox"/> 期間設定なし	
		主要施策		(5) 環境と人にやさしい道路空間づくり		○ 2 非該当		根拠法令等	道路法					
	事業の対象・目的	対象(誰を、何を)		市道中央東西線、伊沢小学校への通学児童及び阿波中学校への通学生徒、その他歩行者自転車利用者。										
		目的(どういう状態にしたいのか)		最終的	阿波町東条～北原間、約990mの間に幅員3.5mの自歩道の整備を行う。また、伊沢谷川において自歩道橋の架橋を行う。									
				今年度	中伊沢谷橋の委託業務及びボーリング調査、補償鑑定業務、地元説明会の予定。									
事業の活動内容	具体的にどのような活動を行いますか。(主なもの5つまで)													
	① 地元からの要望を集約し行政が検討し事業計画の立案													
	② 地元説明会、道路詳細設計、土地鑑定、補償物件委託													
	③ 用地交渉、境界立会、登記事務													
	④ 工事積算、工事発注、現場監督													
	⑤ 工事精算、検査													
数値目標 (事業の目的及び活動内容の達成度を測る指標)	指標名		計算式又は指標設定理由		単位		平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	最終目標				
	事業計画消化率		工事実施区間/施行予定区間		%	目標	0	10	10	100%				
						実績	0	5						
						目標								
						実績								
						目標								
					実績									
DO	予算費目	会 計	一般会計		款	8	土木費	項	2	道路橋りょう費	目	4	地方道整備事業費	
	直接事業費		平成	21	年度決算	平成	22	年度決算	平成	23	年度予算	備考		
		国庫支出金			6,000 千円			37,800 千円			50,460 千円			
		県支出金			千円			千円			千円			
		地方債			3,800 千円			23,800 千円			31,900 千円			
		その他特定財源			千円			千円			千円			
		一般財源			200 千円			1,400 千円			1,740 千円			
	計(A)			10,000 千円			63,000 千円			84,100 千円				
	人件費(B)	正職員工数・経費	1.000 人		6,283 千円	1.000 人		6,126 千円	1.000 人		6,044 千円			
		臨時・嘱託職種												
臨時・嘱託工数・経費		0.000 人		0 千円	0.000 人		0 千円	0.000 人		0 千円				
全体事業費(A+B)				16,283 千円			69,126 千円			90,144 千円				

		チェック項目					一次評価		一次評価の説明	二次評価																																																		
							少ない	大きい		少ない	大きい																																																	
必要性	1. 市が実施しなくても、公平性・公正性が確保できる等、他の実施主体があり、事業を廃止・休止しても影響は大きくない。			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	少ない	大きい	本区域は阿波中学校、伊沢小学校の通学路となっており、歩行者自転車の安全確保が求められています。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	少ない	大きい																																																
	2. 厳しい財政状況の中、次年度以降実施する緊急性が認められない。			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	ない	ある		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	ない	ある																																																
	3. 住民満足度の向上のために、現在の手段、方法等の改善の余地がある。			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	ある	ない		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	ある	ない																																																
	4. 住民ニーズの低下がみられたり、近隣自治体と比較してニーズを上回るサービスとなっている。			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	いる	いない		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	いる	いない																																																
有効性	1. 施策の目的を実現するために、事業内容が必ずしも適切とはいえない。			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	いえない	いえる	自歩道設置による通行空間の隔離は自転車、歩行者の安全確保に有効です。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	いえない	いえる																																																
	2. 事業内容のマンネリ化など、施策への貢献度が著しく高いとはいえない。			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	いえない	いえる		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	いえない	いえる																																																
	3. 市が実施する施策の中で類似・重複した事務事業が存在する。			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	する	しない		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	する	しない																																																
	4. 事業の継続をしても成果の向上が期待できない。			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	できない	できる		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	できない	できる																																																
達成度	1. 目標設定に対して進捗状況が劣っていると思う。			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	目標に比べて劣っている	平成21年度に全体延長の約7割の詳細設計を完了しており、事業開始年度の達成度としては妥当であるといえます。		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	目標に比べて劣っている																																																	
	2. 目標設定に対して成果があまり上がっていないと思う。			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	あまり上がっていない			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	あまり上がっていない																																																	
	3. 目標設定に対して概ね目標を達成していると思う。			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	概ね達成している			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	概ね達成している																																																	
	4. 目標設定に対して十分に目標を達成していると思う。			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	十分達成している			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	十分達成している																																																	
効率性	1. 効果に比べてコストが高い。			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	高い	適当	橋梁なのでコストは高いが、地元要望と合併特例債が使用出来る年度までに工事をしたい。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	高い	適当																																																
	2. 他の実施主体のノウハウや新たな制度を活用できる。			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	できる	できない		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	できる	できない																																																
	3. 予算・人員と成果の関係で、実施手段等を見直す余地がある。			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	ある	ない		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	ある	ない																																																
	4. 電子化や契約方法の変更などによりコスト削減の余地がある。			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	ある	ない		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	ある	ない																																																
ACTION	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">一次評価</th> <th colspan="5">二次評価</th> </tr> <tr> <th>必要性</th> <th>有効性</th> <th>達成度</th> <th>効率性</th> <th>総合評価</th> <th>必要性</th> <th>有効性</th> <th>達成度</th> <th>効率性</th> <th>総合評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align:center">4</td> <td style="text-align:center">4</td> <td style="text-align:center">4</td> <td style="text-align:center">4</td> <td style="text-align:center">A</td> <td style="text-align:center">4</td> <td style="text-align:center">4</td> <td style="text-align:center">4</td> <td style="text-align:center">4</td> <td style="text-align:center">A</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> 拡大・充実</td> <td><input checked="" type="radio"/> 現状維持</td> <td><input type="radio"/> 方法改善</td> <td><input type="radio"/> 民間委託等</td> <td></td> <td><input type="radio"/> 拡大・充実</td> <td><input checked="" type="radio"/> 現状維持</td> <td><input type="radio"/> 方法改善</td> <td><input type="radio"/> 民間委託等</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> 縮小</td> <td><input type="radio"/> 統合/終期設定</td> <td><input type="radio"/> 廃止/休止</td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/> 縮小</td> <td><input type="radio"/> 統合/終期設定</td> <td><input type="radio"/> 廃止/休止</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										一次評価					二次評価					必要性	有効性	達成度	効率性	総合評価	必要性	有効性	達成度	効率性	総合評価	4	4	4	4	A	4	4	4	4	A	<input type="radio"/> 拡大・充実	<input checked="" type="radio"/> 現状維持	<input type="radio"/> 方法改善	<input type="radio"/> 民間委託等		<input type="radio"/> 拡大・充実	<input checked="" type="radio"/> 現状維持	<input type="radio"/> 方法改善	<input type="radio"/> 民間委託等		<input type="radio"/> 縮小	<input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 廃止/休止			<input type="radio"/> 縮小	<input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 廃止/休止		
	一次評価					二次評価																																																						
	必要性	有効性	達成度	効率性	総合評価	必要性	有効性	達成度	効率性	総合評価																																																		
	4	4	4	4	A	4	4	4	4	A																																																		
	<input type="radio"/> 拡大・充実	<input checked="" type="radio"/> 現状維持	<input type="radio"/> 方法改善	<input type="radio"/> 民間委託等		<input type="radio"/> 拡大・充実	<input checked="" type="radio"/> 現状維持	<input type="radio"/> 方法改善	<input type="radio"/> 民間委託等																																																			
<input type="radio"/> 縮小	<input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 廃止/休止			<input type="radio"/> 縮小	<input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 廃止/休止																																																					
今後の方向性						二次評価での指摘事項及び一次評価との相違点																																																						
当面の課題	橋梁部の着工が当面の課題となっています。					中等高等学校の通学道路・通勤道路です。用地関係者の理解を求めて、事業の推進を図ってください。																																																						
改革案と実行計画	改革案は特にありません。																																																											
委員会指摘事項																																																												

阿波市全庁評価シート 平成22年度実施事業対象

PLAN	No.	24	10	基本事務事業名	辺地対策事業		事務事業名	一ノ瀬引地線改良工事		公的関与	3	シート作成日	平成23年6月10日			
	部局名	建設部			課名	建設課		主務課長名	新居 正和		シート作成者名	島田 佳和				
	事業区分	○ 1 ソフト事業		○ 3 経常的事務事業		○ 5 補助金・負担金・支援		事業運営方法	<input checked="" type="checkbox"/> 1 直営		<input type="checkbox"/> 3 全部委託					
		● 2 ハード事業		○ 4 施設の維持管理		○ 6 内部管理事務・その他			<input type="checkbox"/> 2 一部委託		<input type="checkbox"/> 4 補助等					
	総合計画	基本構想(政策)		4. 生活基盤の充実したまちづくり				実施計画		事業の開始・終了						
		基本計画(施策)		(3) 道路・交通網の整備				● 1 該当		平成 16 年 ~ 平成 30 年		<input type="checkbox"/> 期間設定なし				
		主要施策		(4) 市道の整備				○ 2 非該当		根拠法令等		辺地にかかる公共的施設の総合整備のための財特法				
	事業の対象・目的	対象(誰を、何を)		一ノ瀬引地線、地域住民												
		目的(どういう状態にしたいのか)		最終的	本線は、北久保集落の幹線であり県道志度山川線を経由し阿波市中心部につながる主要路線だが路肩が土羽で幅員が狭く車の対向もできない状態であるため、この路線の幅員をW=4.0mの道路改良を行い地域の活性化を図ります。											
				今年度	昨年度に引き続き100mの事業区間を幅員4mに拡幅整備していきます。											
事業の活動内容	具体的にどのような活動を行いますか。(主なもの5つまで)															
	① 地元からの要望を集約し行政が検討し事業計画の立案															
	② 地元説明会、道路詳細設計、土地鑑定、補償物件委託															
	③ 用地交渉、境界立会、登記事務															
	④ 工事積算、工事発注、現場監督															
	⑤ 工事精算、検査															
数値目標 (事業の目的及び活動内容の達成度を測る指標)	指標名		計算式又は指標設定理由		単位		平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	最終目標						
	事業計画消化率		工事実施区間/施行予定区間		%	目標	30	35	40	100%						
						実績	30	35								
						目標										
						実績										
						目標										
					実績											
DO	予算費目	会計		一般会計				款	8 土木費		項	2 道路橋りょう費		目	5 辺地対策事業費	
	直接事業費			平成 21 年度決算	平成 22 年度決算	平成 23 年度予算	備考									
		国庫支出金		千円		千円		千円								
		県支出金		千円		千円		千円								
		地方債		35,000 千円		37,400 千円		30,800 千円								
		その他特定財源		千円		千円		千円								
		一般財源		2,729 千円		2,180 千円		3,247 千円								
		計(A)		37,729 千円		39,580 千円		34,047 千円								
	人件費(B)	正職員工数・経費		1.000 人	6,283 千円	1.000 人	6,126 千円	1.000 人	6,044 千円							
		臨時・嘱託職種														
臨時・嘱託工数・経費		0.000 人	0 千円	0.000 人	0 千円	0.000 人	0 千円									
全体事業費(A+B)		44,012 千円		45,706 千円		40,091 千円										

		チェック項目					一次評価		一次評価の説明	二次評価	
必要性	1. 市が実施しなくても、公平性・公正性が確保できる等、他の実施主体があり、事業を廃止・休止しても影響は大きくない。	<input type="radio"/>	少ない	<input checked="" type="radio"/>	大きい	伊沢谷50世帯の幹線道路ではありますが、山間部の工事のためコスト的に割高です。	<input type="radio"/>	少ない	<input checked="" type="radio"/>	大きい	
	2. 厳しい財政状況の中、次年度以降実施する緊急性が認められない。	<input type="radio"/>	ない	<input checked="" type="radio"/>	ある		<input type="radio"/>	ない	<input checked="" type="radio"/>	ある	
	3. 住民満足度の向上のために、現在の手段、方法等の改善の余地がある。	<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない		<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない	
	4. 住民ニーズの低下がみられたり、近隣自治体と比較してニーズを上回るサービスとなっている。	<input type="radio"/>	いる	<input checked="" type="radio"/>	いない		<input type="radio"/>	いる	<input checked="" type="radio"/>	いない	
有効性	1. 施策の目的を実現するために、事業内容が必ずしも適切とはいえない。	<input type="radio"/>	いえない	<input checked="" type="radio"/>	いえる	車の対向ができる幅員4.0mで住民には喜ばれています。	<input type="radio"/>	いえない	<input checked="" type="radio"/>	いえる	
	2. 事業内容のマンネリ化など、施策への貢献度が著しく高いとはいえない。	<input type="radio"/>	いえない	<input checked="" type="radio"/>	いえる		<input type="radio"/>	いえない	<input checked="" type="radio"/>	いえる	
	3. 市が実施する施策の中で類似・重複した事務事業が存在する。	<input type="radio"/>	する	<input checked="" type="radio"/>	しない		<input type="radio"/>	する	<input checked="" type="radio"/>	しない	
	4. 事業の継続をしても成果の向上が期待できない。	<input type="radio"/>	できない	<input checked="" type="radio"/>	できる		<input type="radio"/>	できない	<input checked="" type="radio"/>	できる	
達成度	1. 目標設定に対して進捗状況が劣っていると思う。	<input type="radio"/>	目標に比べて劣っている	平成16年より改良しているが、延長が長いためまだ35%程度です。	<input type="radio"/>	目標に比べて劣っている					
	2. 目標設定に対して成果があまり上がっていないと思う。	<input type="radio"/>	あまり上がっていない		<input type="radio"/>	あまり上がっていない					
	3. 目標設定に対して概ね目標を達成していると思う。	<input checked="" type="radio"/>	概ね達成している		<input checked="" type="radio"/>	概ね達成している					
	4. 目標設定に対して十分に目標を達成していると思う。	<input type="radio"/>	十分達成している		<input type="radio"/>	十分達成している					
効率性	1. 効果に比べてコストが高い。	<input checked="" type="radio"/>	高い	<input type="radio"/>	適当	コストが高くなっています。	<input type="radio"/>	高い	<input checked="" type="radio"/>	適当	
	2. 他の実施主体のノウハウや新たな制度を活用できる。	<input type="radio"/>	できる	<input checked="" type="radio"/>	できない		<input type="radio"/>	できる	<input checked="" type="radio"/>	できない	
	3. 予算・人員と成果の関係で、実施手段等を見直す余地がある。	<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない		<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない	
	4. 電子化や契約方法の変更などによりコスト削減の余地がある。	<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない		<input type="radio"/>	ある	<input checked="" type="radio"/>	ない	
ACTION	一次評価					二次評価					
	評価点	必要性 4	有効性 4	達成度 3	効率性 3	総合評価 A	必要性 4	有効性 4	達成度 3	効率性 4	総合評価 A
	今後の方向性	<input type="radio"/> 拡大・充実 <input type="radio"/> 縮小	<input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 方法改善 <input type="radio"/> 廃止/休止	<input type="radio"/> 民間委託等	<input type="radio"/> 拡大・充実 <input type="radio"/> 縮小	<input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 方法改善 <input type="radio"/> 廃止/休止	<input type="radio"/> 民間委託等		
	当面の課題	予算との戦いです。					二次評価での指摘事項及び一次評価との相違点				
	改革案と実行計画	3年おきに実施計画書を作成します。					辺地対策事業は、地域間の生活水準の格差の是正を図るための事業です。計画的、効率的な事業の推進を図ってください。				
委員会指摘事項											

阿波市全庁評価シート 平成22年度実施事業対象

PLAN	No.	24	11	基本事務事業名	辺地対策事業		事務事業名	立割1号線改良工事		公的関与	3	シート作成日	平成23年6月10日			
	部局名	建設部			課名	建設課		主務課長名	新居 正和		シート作成者名	島田 佳和				
	事業区分	<input type="radio"/> 1 ソフト事業		<input type="radio"/> 3 経常的事務事業		<input type="radio"/> 5 補助金・負担金・支援		事業運営方法	<input checked="" type="checkbox"/> 1 直営		<input type="checkbox"/> 3 全部委託					
		<input checked="" type="radio"/> 2 ハード事業		<input type="radio"/> 4 施設の維持管理		<input type="radio"/> 6 内部管理事務・その他			<input type="checkbox"/> 2 一部委託		<input type="checkbox"/> 4 補助等					
	総合計画	基本構想(政策)		4. 生活基盤の充実したまちづくり				実施計画		事業の開始・終了						
		基本計画(施策)		(3) 道路・交通網の整備				<input checked="" type="radio"/> 1 該当		平成 20 年 ~ 平成 30 年		<input type="checkbox"/> 期間設定なし				
		主要施策		(4) 市道の整備				<input type="radio"/> 2 非該当		根拠法令等		辺地にかかる公共的施設の総合整備のための財特法				
	事業の 対象・目的	対象(誰を、何を)		市道立割1号線、地域住民												
		目的(どういう状態にしたいのか)		最終的	本線は、立割集落の幹線であり、県道志度山川線を経由し阿波市中心部につながる主要路線ですが、路肩が土羽で幅員が狭く車の対向もできない状態です。この路線の幅員をW=4.0mの道路改良を行い地域の活性化を図ります。											
				今年度	昨年度に引き続き、100mの区間をW=4.0mに拡幅整備していきます。											
事業の 活動内容	具体的にどのような活動を行いますか。(主なもの5つまで)															
	① 地元からの要望を集約し行政が検討し事業計画の立案															
	② 地元説明会、道路詳細設計、土地鑑定、補償物件委託															
	③ 用地交渉、境界立会、登記事務															
	④ 工事積算、工事発注、現場監督															
	⑤ 工事精算、検査															
数値目標 (事業の目的 及び活動内容 の達成度 を測る指標)	指標名		計算式又は指標設定理由		単位	平成 21 年度		平成 22 年度		平成 23 年度		最終目標				
	事業計画消化率		工事実施区間/施行予定区間		%	目標	15		20		25		100%			
						実績	15		20							
						目標										
						実績										
						目標										
実績																
DO	予算費目	会 計	一般会計				款	8 土木費		項	2 道路橋りょう費		目	5 辺地対策事業費		
	直接事業費			平成 21 年度決算	平成 22 年度決算		平成 23 年度予算		備考							
		国庫支出金		千円		千円		千円								
		県支出金		千円		千円		千円								
		地方債		19,100 千円		15,100 千円		20,900 千円								
		その他特定財源		千円		千円		千円								
		一般財源		867 千円		880 千円		2,196 千円								
		計(A)		19,967 千円		15,980 千円		23,096 千円								
	人件費(B)	正職員工数・経費		1.000 人	6,283 千円		1.000 人	6,126 千円		1.000 人	6,044 千円					
		臨時・嘱託職種														
臨時・嘱託工数・経費		0.000 人	0 千円		0.000 人	0 千円		0.000 人	0 千円							
全体事業費(A+B)		26,250 千円		22,106 千円		29,140 千円										

		チェック項目					一次評価		一次評価の説明	二次評価	
必要性	1. 市が実施しなくても、公平性・公正性が確保できる等、他の実施主体があり、事業を廃止・休止しても影響は大きくない。	<input type="radio"/> 少ない	<input checked="" type="radio"/> 大きい			立割20世帯の幹線道路ではありますが、山間部の工事のためコスト的に割高です。	<input type="radio"/> 少ない	<input checked="" type="radio"/> 大きい			
	2. 厳しい財政状況の中、次年度以降実施する緊急性が認められない。	<input type="radio"/> ない	<input checked="" type="radio"/> ある				<input type="radio"/> ない	<input checked="" type="radio"/> ある			
	3. 住民満足度の向上のために、現在の手段、方法等の改善の余地がある。	<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない				<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない			
	4. 住民ニーズの低下がみられたり、近隣自治体と比較してニーズを上回るサービスとなっている。	<input type="radio"/> いる	<input checked="" type="radio"/> いない				<input type="radio"/> いる	<input checked="" type="radio"/> いない			
有効性	1. 施策の目的を実現するために、事業内容が必ずしも適切とはいえない。	<input type="radio"/> いえない	<input checked="" type="radio"/> いえる			車の対向ができる幅員4.0mで住民には喜ばれています。	<input type="radio"/> いえない	<input checked="" type="radio"/> いえる			
	2. 事業内容のマンネリ化など、施策への貢献度が著しく高いとはいえない。	<input type="radio"/> いえない	<input checked="" type="radio"/> いえる				<input type="radio"/> いえない	<input checked="" type="radio"/> いえる			
	3. 市が実施する施策の中で類似・重複した事務事業が存在する。	<input type="radio"/> する	<input checked="" type="radio"/> しない				<input type="radio"/> する	<input checked="" type="radio"/> しない			
	4. 事業の継続をしても成果の向上が期待できない。	<input type="radio"/> できない	<input checked="" type="radio"/> できる				<input type="radio"/> できない	<input checked="" type="radio"/> できる			
達成度	1. 目標設定に対して進捗状況が劣っていると思う。	<input type="radio"/> 目標に比べて劣っている				平成20年より改良しているが、延長が長いためまだ20%程度です。	<input type="radio"/> 目標に比べて劣っている				
	2. 目標設定に対して成果があまり上がっていないと思う。	<input type="radio"/> あまり上がっていない					<input type="radio"/> あまり上がっていない				
	3. 目標設定に対して概ね目標を達成していると思う。	<input checked="" type="radio"/> 概ね達成している					<input checked="" type="radio"/> 概ね達成している				
	4. 目標設定に対して十分に目標を達成していると思う。	<input type="radio"/> 十分達成している					<input type="radio"/> 十分達成している				
効率性	1. 効果に比べてコストが高い。	<input checked="" type="radio"/> 高い	<input type="radio"/> 適当			コスト的に割高になっています。	<input checked="" type="radio"/> 高い	<input type="radio"/> 適当			
	2. 他の実施主体のノウハウや新たな制度を活用できる。	<input type="radio"/> できる	<input checked="" type="radio"/> できない				<input type="radio"/> できる	<input checked="" type="radio"/> できない			
	3. 予算・人員と成果の関係で、実施手段等を見直す余地がある。	<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない				<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない			
	4. 電子化や契約方法の変更などによりコスト削減の余地がある。	<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない				<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない			
ACTION	一次評価					二次評価					
	評価点	必要性 4	有効性 4	達成度 3	効率性 3	総合評価 A	必要性 4	有効性 4	達成度 3	効率性 3	総合評価 A
	今後の方向性	<input type="radio"/> 拡大・充実 <input type="radio"/> 縮小	<input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 方法改善 <input type="radio"/> 廃止/休止	<input type="radio"/> 民間委託等		<input type="radio"/> 拡大・充実 <input type="radio"/> 縮小	<input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 方法改善 <input type="radio"/> 廃止/休止	<input type="radio"/> 民間委託等	
	当面の課題	予算との戦いです。					二次評価での指摘事項及び一次評価との相違点				
	改革案と実行計画	3年おきに実施計画書を作成します。					生活水準の格差是正のための事業であるとともに、生活幹線道路の整備でもある本道路の整備は必要です。引き続き事業実施に努めてください。				
委員会指摘事項											

阿波市全庁評価シート 平成22年度実施事業対象

PLAN	No.	24	12	基本事務事業名	火葬場周辺対策事業	事務事業名	道路改良工事	公的関与	3	シート作成日	平成23年6月10日			
	部局名	建設部		課名	建設課	主務課長名	新居 正和	シート作成者名	住友 浩生					
	事業区分	<input type="radio"/> 1 ソフト事業		<input type="radio"/> 3 経常的事務事業		<input type="radio"/> 5 補助金・負担金・支援		事業運営方法	<input checked="" type="checkbox"/> 1 直営		<input type="checkbox"/> 3 全部委託			
		<input checked="" type="radio"/> 2 ハード事業		<input type="radio"/> 4 施設の維持管理		<input type="radio"/> 6 内部管理事務・その他			<input type="checkbox"/> 2 一部委託		<input type="checkbox"/> 4 補助等			
	総合計画	基本構想(政策)		4. 生活基盤の充実したまちづくり			実施計画		事業の開始・終了					
		基本計画(施策)		(3) 道路・交通網の整備			<input checked="" type="radio"/> 1 該当		平成	年	~	平成	年	<input checked="" type="checkbox"/> 期間設定なし
		主要施策		(4) 市道の整備			<input type="radio"/> 2 非該当		根拠法令等					
	事業の 対象・目的	対象(誰を、何を)	事業対象地域の市道											
		目的(どうい う状態にし たいのか)	最終的	対象地域の道路改良工事、舗装工事を行います。										
			今年度	道路改良工事、測量設計を行います。										
事業の 活動内容	具体的にどのような活動を行いますか。(主なもの5つまで)													
	① 対象路線の道路改良工事の施工													
	② 対象路線の舗装工事の施工													
	③													
	④													
	⑤													
数値目標 (事業の目的 及び活動内 容の達成度 を測る指標)	指標名		計算式又は指標設定理由		単位		平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	最終目標				
	市道の改良延長		本事業により改良が行われた区間の延長		m	目標	130m	50	50	100%				
							実績		86m	317				
	市道の舗装工事		本事業により舗装が行われた区間の延長		m	目標	550m	50	100					
							実績		475m	0				
	市道の改良計画に伴う 測量設計		本事業により測量設計が行われた区間の延長		m	目標		100	100					
実績								280						
DO	予算費目	会 計	一般会計			款	8 土木費	項	2 道路橋りょう費	目	6 周辺対策事業費			
	直接事業費		平成 21 年度決算	平成 22 年度決算	平成 23 年度予算	備考								
		国庫支出金		千円	千円	千円								
		県支出金		千円	千円	千円								
		地方債		千円	千円	千円								
		その他特定財源		千円	千円	千円								
		一般財源	10,966	千円	10,000	千円	9,500	千円						
		計(A)	10,966	千円	10,000	千円	9,500	千円						
	人件費(B)	正職員工数・経費	0.500 人	3,142 千円	0.500 人	3,063 千円	0.500 人	3,022 千円						
		臨時・嘱託職種												
臨時・嘱託工数・経費		0.000 人	0 千円	0.000 人	0 千円	0.000 人	0 千円							
全体事業費(A+B)			14,108 千円		13,063 千円		12,522 千円							

		チェック項目					一次評価		一次評価の説明	二次評価					
							少ない	大きい		少ない	大きい				
必要性	1.	市が実施しなくても、公平性・公正性が確保できる等、他の実施主体があり、事業を廃止・休止しても影響は大きくない。					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	火葬場周辺住民の道路改良に対する要望は依然として多く、まだ着工できていない工事を含め継続した事業が強く求められています。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
	2.	厳しい財政状況の中、次年度以降実施する緊急性が認められない。					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
	3.	住民満足度の向上のために、現在の手段、方法等の改善の余地がある。					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
	4.	住民ニーズの低下がみられたり、近隣自治体と比較してニーズを上回るサービスとなっている。					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
有効性	1.	施策の目的を実現するために、事業内容が必ずしも適切とはいえない。					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	火葬場の必要性から、周辺住民への対策事業は当然であり、現在地での継続した火葬場運営のためには大変有効と思われます。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
	2.	事業内容のマンネリ化など、施策への貢献度が著しく高いとはいえない。					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
	3.	市が実施する施策の中で類似・重複した事務事業が存在する。					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
	4.	事業の継続をしても成果の向上が期待できない。					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
達成度	1.	目標設定に対して進捗状況が劣っていると思う。					<input type="radio"/>	目標に比べて劣っている	要望箇所については、精査した上で工事を実施しています。	<input type="radio"/>	目標に比べて劣っている				
	2.	目標設定に対して成果があまり上がっていないと思う。					<input type="radio"/>	あまり上がっていない		<input type="radio"/>	あまり上がっていない				
	3.	目標設定に対して概ね目標を達成していると思う。					<input checked="" type="radio"/>	概ね達成している		<input checked="" type="radio"/>	概ね達成している				
	4.	目標設定に対して十分に目標を達成していると思う。					<input type="radio"/>	十分達成している		<input type="radio"/>	十分達成している				
効率性	1.	効果に比べてコストが高い。					<input type="radio"/>	高い	指名競争入札により、コストの低減を図っています。	<input type="radio"/>	高い				
	2.	他の実施主体のノウハウや新たな制度を活用できる。					<input type="radio"/>	できる		<input checked="" type="radio"/>	できない				
	3.	予算・人員と成果の関係で、実施手段等を見直す余地がある。					<input type="radio"/>	ある		<input checked="" type="radio"/>	ない				
	4.	電子化や契約方法の変更などによりコスト削減の余地がある。					<input type="radio"/>	ある		<input checked="" type="radio"/>	ない				
ACTION	評価点	一次評価					二次評価								
		必要性	有効性	達成度	効率性	総合評価	必要性	有効性	達成度	効率性	総合評価				
		4	4	3	4	A	4	4	3	4	A				
	今後の方向性	<input type="radio"/> 拡大・充実		<input checked="" type="radio"/> 現状維持	<input type="radio"/> 方法改善		<input type="radio"/> 民間委託等		<input type="radio"/> 拡大・充実		<input checked="" type="radio"/> 現状維持	<input type="radio"/> 方法改善		<input type="radio"/> 民間委託等	
		<input type="radio"/> 縮小		<input type="radio"/> 統合/終期設定		<input type="radio"/> 廃止/休止		<input type="radio"/> 縮小		<input type="radio"/> 統合/終期設定		<input type="radio"/> 廃止/休止			
当面の課題	地元からの多様な要望を受ける中、限られた予算を有効活用して住民ニーズに最大限応えるために、要望のより一層の精査が必要であります。					二次評価での指摘事項及び一次評価との相違点									
改革案と実行計画	工事箇所 zu 若干の偏りがあるように思われるので、要望をまとめて、実施地域に偏りのないように住宅地図などで管理し計画します。					火葬場の設置に際しての地元の条件です、今後も地元協議会との調整、協議を図りながら事業実施に努めてください。									
委員会指摘事項															