

阿 教 第 90 号  
平 成 28 年 10 月 17 日

文部科学大臣 殿

徳島県阿波市 野崎國勝 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

--

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
○	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

大俣小学校の屋内運動場は昭和63年3月築で老朽化しており、雨漏り等も見受けられたため大規模改修工事を実施し、教育環境の質的な向上を図った。
---

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

教育委員会教育総務課において、事後評価を実施した。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画において計画した事業について、学校施設環境改善交付金の交付を受けた大俣小学校屋内運動場大規模改造(老朽)事業については計画どおり実施できた。14小中学校大規模改造(空調)事業については計画どおり進める。

# 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 阿波市公立学校等施設整備計画

都道府県名	徳島県
市町村名	阿波市

2 計画作成主体 阿波市

3 計画期間 平成28年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
大俣小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成28年9月16日				
市場中学校	③	2301	太陽光発電等			×		財源及び優先順位等を考慮し再検討した結果、他の事業を優先的に進める必要があるため。実施時期については今後、総合的な検討を行い判断する。	取下	平成28年10月17日	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
一条小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		×		平成28年度一般会計補正予算(第2号)以降の予算に該当するため新様式の施設整備計画にて再計上。	取下	平成28年10月17日	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
柿原小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		×		平成28年度一般会計補正予算(第2号)以降の予算に該当するため新様式の施設整備計画にて再計上。	取下	平成28年10月17日	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
御所小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		×		平成28年度一般会計補正予算(第2号)以降の予算に該当するため新様式の施設整備計画にて再計上。	取下	平成28年10月17日	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
土成小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		×		平成28年度一般会計補正予算(第2号)以降の予算に該当するため新様式の施設整備計画にて再計上。	取下	平成28年10月17日	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
八幡小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		×		平成28年度一般会計補正予算(第2号)以降の予算に該当するため新様式の施設整備計画にて再計上。	取下	平成28年10月17日	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
市場小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		×		平成28年度一般会計補正予算(第2号)以降の予算に該当するため新様式の施設整備計画にて再計上。	取下	平成28年10月17日	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
大俣小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		×		平成28年度一般会計補正予算(第2号)以降の予算に該当するため新様式の施設整備計画にて再計上。	取下	平成28年10月17日	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
久勝小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		×		平成28年度一般会計補正予算(第2号)以降の予算に該当するため新様式の施設整備計画にて再計上。	取下	平成28年10月17日	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
伊沢小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		×		平成28年度一般会計補正予算(第2号)以降の予算に該当するため新様式の施設整備計画にて再計上。	取下	平成28年10月17日	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
林小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		×		平成28年度一般会計補正予算(第2号)以降の予算に該当するため新様式の施設整備計画にて再計上。	取下	平成28年10月17日	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
吉野中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		×		平成28年度一般会計補正予算(第2号)以降の予算に該当するため新様式の施設整備計画にて再計上。	取下	平成28年10月17日	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
土成中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		×		平成28年度一般会計補正予算(第2号)以降の予算に該当するため新様式の施設整備計画にて再計上。	取下	平成28年10月17日	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
市場中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		×		平成28年度一般会計補正予算(第2号)以降の予算に該当するため新様式の施設整備計画にて再計上。	取下	平成28年10月17日	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
阿波中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		×		平成28年度一般会計補正予算(第2号)以降の予算に該当するため新様式の施設整備計画にて再計上。	取下	平成28年10月17日	平成28年10月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。