

(様式1)

阿教第 34 号

令和元年8月30日

文部科学大臣 殿

設置者名

阿波市長 藤井 正助 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

阿波市公立施設等整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成30年度（3年間）

（担当）

阿波市教育委員会教育総務課

住所：徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1

電話：0883-36-8740

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和元年8月29日 阿波市教育委員会定例会開催

(2) 評価の方法

・市内において目標の達成度合いについて検討する。
事業完了後に、学識経験者を含む阿波市教育委員による現地視察を実施するとともに、教育委員会事務局より事業内容の説明を行った。
また、事務局において検討した目標の達成度合いの結果をもとに、教育委員が事業の成果等を評価した。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、達成できた。
市内14小中学校の大規模改造(空調)事業については、児童・生徒や教職員、保護者などから高評価を得ている。また、吉野中学校大規模改造(老朽)事業では、生徒の学習環境の改善を図ることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

吉野中学校の大規模改造(老朽)事業について、目標にある老朽化が著しかった屋根・外壁・天井・内壁等を改修することができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

市内小中学校14校全ての普通教室に空調機器を設置し、教育環境の質的向上を図ることができた。

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
一条小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.4～H29.10	H29.10.13		
柿原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.4～H29.10	H29.10.13		
御所小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.4～H29.10	H29.10.16		
土成小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.4～H29.10	H29.10.16		
八幡小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.4～H29.10	H29.10.19		
市場小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.4～H29.10	H29.10.19		
大俣小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.4～H29.10	H29.10.19		
久勝小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.4～H29.10	H29.10.19		
伊沢小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.4～H29.10	H29.10.19		
林小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.4～H29.10	H29.10.19		
吉野中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.4～H29.10	H29.10.13		
土成中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.4～H29.10	H29.10.16		
市場中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.4～H29.10	H29.10.17		
阿波中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.4～H29.10	H29.10.17		
吉野中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.5～H31.2	H31.3.7		