

(様式1)

阿教第16号

令和4年6月7日

文部科学大臣 殿

阿波市長

藤井 正助

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

阿波市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度～令和3年度（3年間）

（担当）

阿波市教育委員会教育総務課

住所：徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1

電話：0883-36-8740

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年5月25日定例教育委員会にて評価

#### (2) 評価の方法

庁内において目標の達成度合いについて検討する。  
事務局において検討した目標の達成度合い、学校教諭に対して行ったアンケート結果等をもとに、教育委員が事業の成果等を評価した。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、達成できた。  
快適な環境の整備ができ、児童・生徒、学校教諭からも好評を得ることができた。  
今後とも「安心・安全な教育環境」の整備に向けて努める。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

#### 【所見】

一条小学校の大規模改造(老朽)事業において、目標にある老朽化が著しかった屋根・外壁・天井・内壁等を改修することができた。  
土成小学校の大規模改造(老朽)事業において、目標にある老朽化が著しかった屋根・外壁・天井・内壁等を改修することができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

八幡小学校、市場小学校、大俣小学校、久勝小学校、伊沢小学校、林小学校、土成中学校に屋外便所の整備を行い、避難所としての防災機能強化を図ることができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

一条小学校校舎にエレベーターを新設し、バリアフリー化を推進することができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
一条小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R1.12	R1.12.23		
一条小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R1.6～R1.12	R1.12.23		
八幡小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.5～R2.9	R2.9.30		
市場小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.10～R3.2	R3.2.26		
大俣小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.8～R3.1	R3.1.8		
久勝小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.6～R2.12	R2.12.7		
伊沢小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.4～R2.8	R2.8.14		
林小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.7～R3.1	R3.1.25		
土成中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.5～R2.9	R2.9.30		
土成小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.5～R4.1	R4.1.5		